

Stuttgart, 23.05.2017

**Abbruch und Neubau der Tageseinrichtung für Kinder  
 als Typenbau Welsweg 3 in Stuttgart-Mühlhausen  
 Gewerk VE 9000 Generalunternehmerarbeiten**

**Vergabebeschluss**

**Beschlussvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	04.07.2017

**Beschlussantrag**

1. Der Vergabe der Leistungen an die Firma

Goldbeck Nordost GmbH  
 Hauptstraße 103, 04416 Markkleeberg

wird laut Begründung (vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats zum Baubeschluss, GRDrs 264/2017) zugestimmt.

Vergabesumme	brutto	2.523.000,00 €
--------------	--------	----------------

2. Deckung

Die Mittel stehen im Haushalt unter dem PSP-Element P7.233423 zur Verfügung.

3. Mittelabfluss

Haushaltsjahr 2017	brutto	600.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung für die Folgejahre	brutto	1.923.000,00 €

## Kurzfassung der Begründung

### 1. Grundlagen der Vergabe

Die Baubeschlussvorlage GRDRs 264/2017 wird voraussichtlich am 13.07.2017 im Gemeinderat behandelt. Vorbehaltlich der Beschlussfassung zum Baubeschluss erfolgt die Vergabe.

Die Leistungen wurden öffentlich national ausgeschrieben.

Eröffnungstermin	21.03.2017
Eingegangene Angebote	1

Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

Preisgünstigstes Angebot	brutto	2.522.094,33 €
Teuerstes Angebot		----

Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:

Es wird beabsichtigt, die Arbeiten an den im Beschlussantrag genannten preisgünstigsten Bieter mit der genannten Vergabesumme zu vergeben.

Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.

Angebotssumme	brutto	2.522.094,33 €
zuzüglich Rundung	brutto	905,67 €
Vergabesumme	brutto	2.523.000,00 €

Mit der Vergabe dieser Leistungen sind Leistungen in Höhe von 70,18 % der Gesamtbaukosten vergeben.

Die erforderlichen Mittel sind freigegeben.

### 2. Kostenkontrolle

Gemäß Vergabebudget sind für diese Vergabeeinheit 2.239.000,00 € vorgesehen.

Die Mehrkosten (284.000,00 €) dieser Vergabe können im Rahmen des aktuellen Projektbudgets nicht mehr gedeckt werden. Die zusätzlichen Kosten werden durch Umschichtungen innerhalb der Kita-Projekte, dargestellt im nächsten Sachstandsbericht zum Kita-Ausbau, finanziert. Die Finanzierungsmittel werden für den Vollzug auf das Projekt 7.233423 Kita Mühlhausen, Welsweg 3, umgesetzt.

**Finanzielle Auswirkungen**

---

**Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

---

**Vorliegende Anfragen/Anträge:**

---

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

---

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

Anlagen

