

Stuttgart, 11.04.2018

Neubau Areal Eichstraße (derzeitige Rathausgarage) - Serverpark in Stuttgart-Mitte Vergabe MSR- und Kälteanlagen

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	24.04.2018

Beschlussantrag

1. Die Vergabe der Kälteversorgung mit MSR (VE 4350) erfolgt an die Firma

Schwender Service Stuttgart GmbH
Friedrichstraße 18
70736 Fellbach

2. Der Vergabesumme von brutto 1.163.142,89 €

wird zugestimmt

3. Einer Erhöhung der Gesamtkosten auf bis zu 3.097.820 €, einschließlich der Planungsleistungen und der Contracting Mittel für die Abwärmenutzung des Serverparks wird zugestimmt.

4. Die Auszahlungen werden im Rahmen der Gesamtmaßnahme im Teilfinanzhaushalt 100, Haupt- und Personalamt, Projektnummer 7.104700, AES-Baumaßnahme Serverpark, Ausz.-Gr. 7873 Sonstige Baumaßnahmen, gedeckt:

bis 2017	brutto	200.000 €
2018	brutto	1.937.820 €
2019	brutto	960.000 €

Kurzfassung der Begründung

Der Baubeschlussfassung GRDRs 1271/2015 wurde am 17.12.2015 gefasst.

Die EU-Ausschreibung der VE 4350 Kälteversorgung mit MSR erfolgte Januar/Februar 2018.

Eröffnungstermin: 14.02.2018
Eingegangene gültige Angebote: 3

Ergebnis der Ausschreibung nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:
Preisgünstigstes Angebot brutto 1.163.142,89 €
Teuerstes Angebot brutto 1.386.964,91 €

Vergabevorschlag nach rechnerischer und fachtechnischer Prüfung:
Die Leistungen werden an den wirtschaftlichsten Bieter, an die Firma Schwender Service Stuttgart GmbH vergeben.

Angebotssumme geprüft brutto 1.163.142,89 €
zuzüglich Rundungsbetrag brutto 57,11 €
Vergabesumme brutto 1.163.200,00 €

Finanzierung

Die Vergabe der Leistung für die Kälteversorgung erfolgt mit Bezug auf die geplanten Projektbudgets. Es zeichnen sich folgende Mehrausgaben ab:

	Planwert/Betrag
Basis: Planbudget nutzerspezifische Anlagen Serverpark AES inkl. Planungsleistungen und Contractin-Mittel für die Abwärmenutzung - GRDRs 1271/2015	2.842.820 €
Mehrausgaben Gewerk Kälteversorgung - Submissionsergebnis	125.000 €
Prognose Mehrausgabe Elektro	130.000 €
Zwischensumme Mehrausgaben	255.000 €
Gesamtfinanzierungsbetrag neu	3.097.820 €

Die Mehrausgaben werden durch Einsparungen und Mittelumsetzungen im Teilfinanzhaushalt 100 gedeckt.

Die zusätzlichen Maßnahmen zur Nutzung der Abwärme Serverpark im Neubau Areal Eichstraße werden aus Mitteln des stadtinternen Contractings aus dem Teilfinanzhaushalt 360 - Amt für Umweltschutz, Projekt 7.362901 - Maßnahmen zur Energieeinsparung, Ausz.Gr. 7871 durch Mittelübertragung gedeckt.

Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.

Mit dieser Vergabe sind Leistungen in Höhe von ca. 51% der Bauwerkskosten, bzw. 58% der Gesamtbaukosten vergeben.

Die erforderlichen Mittel sind freigegeben.

Finanzielle Auswirkungen

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Die Referate WFB und AKR haben die Vorlage mitgezeichnet.

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

<Anlagen>