

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| Protokoll: | Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart | Niederschrift Nr. | 292 |
| | | TOP: | 10 |
| | Verhandlung | Drucksache: | 503/2023 Neufassung mit Ergänzung |
| | | GZ: | WFB/T |
| Sitzungstermin: | 30.11.2023 | | |
| Sitzungsart: | öffentlich | | |
| Vorsitz: | OB Dr. Nopper | | |
| Berichterstattung: | | | |
| Protokollführung: | Frau Sabbagh / fr | | |
| Betreff: | Neue Modulbaustandorte - Tennenplatz in Neuwirtshaus/Zuffenhausen | | |

Vorgang: Gemeinderat vom 26.07.2023, öffentlich, Nr. 204

Ergebnis: Beschlussfassung der GRDRs 503/2023 Neufassung modifiziert mit Änderungen

Beratungsunterlage ist die gemeinsame Vorlage des Referats Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen und des Technischen Referats vom 22.11.2023, GRDRs 503/2023 Neufassung - Ergänzung, mit folgendem

Beschlussantrag:

Der Beschlussantrag Ziffer 2a, 2c und 2d aus der Vorlage GRDRs 503/2023 Neufassung wird wie folgt geändert:

2.a Der Errichtung weiterer Wohnmodule zur Schaffung von bis zu 460 Sollplätzen für Geflüchtete in Modulbauweise an folgenden drei Standorten wird zugestimmt:

| | | |
|---------------------|--|------------------------------|
| Nord | Parlerstraße | 184 Unterkunftsplätze |
| Ost | Schwanenplatz | 108 Unterkunftsplätze |
| <u>Zuffenhausen</u> | <u>Sport-/Tennenplatz Neuwirtshaus</u> | <u>168 Unterkunftsplätze</u> |

- 2.c Den Gesamtkosten für die unter Ziffer 2.a aufgeführten Modulbauten (insgesamt 118 Stück) inklusive Vergütung der SWSG, Planungsmittel und Erschließung von rd. 32,72 Mio. EUR wird zugestimmt. Hinzu kommen Ausstattungskosten in Höhe von insgesamt ca. 0,72 Mio. EUR. Insgesamt ist mit einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rd. 33,44 Mio. EUR zu rechnen.
- 2.d Die Baukosten in Höhe von 32,72 Mio. EUR brutto werden im Haushaltsjahr 2024 im Teilfinanzhaushalt 230 - Liegenschaftsamt, Projekt-Nr. 7.233128 - Flüchtlingsunterkünfte in Modularbauweise, Ausz.Gr. 7871 - Hochbaumaßnahmen, gedeckt.

Die Ausstattungskosten in Höhe von 0,72 Mio. EUR werden im Teilergebnishaushalt 500 - Sozialamt, Amtsbereich 5003140 - soziale Einrichtungen, Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 - Flüchtlingsunterkünfte, Kontengruppe 420 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie im Teilfinanzhaushalt 500 - Sozialamt, Projekt-Nr. 7.509314 - Sonstige Investitionen Soziale Einrichtungen 50, Ausz.Gr. 78302 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen gedeckt.

Die Beratungsunterlage ist dem Originalprotokoll sowie dem Protokollexemplar für die Hauptaktei beigefügt.

OB Dr. Nopper stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt mit 19 Gegenstimmen mehrheitlich wie beantragt.

Zur Beurkundung

Sabbagh / fr

Verteiler:

- I. Referat WFB
zur Weiterbehandlung
Stadtkämmerei (2)
Liegenschaftsamt (2)
SWSG
Referat T
zur Weiterbehandlung
Hochbauamt (5)

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. *Referat AKR*
Haupt- und Personalamt
 4. Referat SOS
Amt für öffentliche Ordnung
Amt für Sport und Bewegung (2)
 5. *Referat SI*
Sozialamt
 6. Referat SWU
Amt für Stadtplanung und Wohnen (3)
Baurechtsamt (2)
 7. BVinnen Nord, Ost
 8. *BezÄ Feu, Hed, P-B, Zu*
 9. Amt für Revision
 10. L/OB-K
 11. Hauptaktei

- III.
 1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
 2. CDU-Fraktion
 3. *SPD-Fraktion*
 4. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION*
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
 5. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
 6. *FDP-Fraktion*
 7. *Fraktion FW*
 8. *AfD-Fraktion*
 9. *StRin Yüksel (Einzelstadträtin)*

kursiv = kein Papierversand