

Protokoll:	Verwaltungsausschuss des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	586
		TOP:	15
	Verhandlung	Drucksache:	1052/2020
		GZ:	T
Sitzungstermin:	16.12.2020		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	EBM Dr. Mayer		
Berichterstattung:	-		
Protokollführung:	Herr Häbe / fr		
Betreff:	Kostenerhöhung in zwei Bauprojekten - Sporthalle Waldau mit Action Platz - Mehrzweckhalle Uhlbach, Abbruch und Neubau - Zurückstellung -		

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 15.12.2020, öffentlich, Nr. 509

Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 07.12.2020, GRDs 1052/2020, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Sporthalle Waldau mit Action-Platz

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Neubau Sporthalle Waldau mit Action-Platz in Stuttgart-Degerloch bestehend aus den Teilmaßnahmen - Neubau Dreifeldhalle - und - ACTION-Platz - wird Kenntnis genommen.

Die Kosten für die Teilmaßnahme - Neubau Dreifeldhalle - erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDs 186/2018) vom 28.06.2018 mit damals brutto 13.827.000 EUR (bzw. netto 11.767.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung) um brutto 2.474.000 EUR (bzw. netto 2.123.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung) auf aktuell 16.301.000 EUR brutto (bzw. netto 13.890.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung).

Die Kosten für die Teilmaßnahme - ACTION-Platz - erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 186/2018) vom 28.06.2018 mit damals brutto 1.750.000 EUR um 218.000 EUR auf 1.968.000 EUR. Für die Teilmaßnahme Action-Platz erfolgt keine Vorsteuerrückerstattung.

Die Gesamtkosten für die Sporthalle und den Action-Platz erhöhen sich somit von damals brutto 15.577.000 EUR (bzw. netto 13.517.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung) um brutto 2.692.000 EUR (bzw. netto 2.341.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung) auf aktuell rd. 18.269.000 EUR brutto (bzw. netto 15.858.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung). Siehe Begründung.

2. Mehrzweckhalle Uhlbach, Abbruch und Neubau / Halle und Vereinsräume

Von der veränderten Kostensituation des Projekts Mehrzweckhalle Uhlbach Abbruch und Neubau / Halle und Vereinsräume, Asangstraße 221, Stuttgart-Uhlbach wird Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten erhöhen sich gegenüber dem Baubeschluss (GRDRs 426/2016) vom 21.07.2016 mit damals 6.000.000 EUR (bzw. netto 5.277.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung) um ca. 800.000 EUR (bzw. netto 702.925 EUR nach Vorsteuerrückvergütung) auf aktuell rd. 6.800.000 EUR (bzw. netto 5.980.000 EUR nach Vorsteuerrückvergütung). Siehe Begründung

3. überplanmäßige Auszahlungen

Den überplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt 1.903.000 EUR im Haushaltsjahr 2020 im Teilfinanzhaushalt 520 - Amt für Sport und Bewegung, wie im Abschnitt "Finanzielle Auswirkungen" dargestellt, wird zugestimmt. Die Deckung der Mehrauszahlungen erfolgt aus vorhandener Liquidität infolge des im Jahre 2020 zu erwartenden Finanzierungsmittelüberschusses.

Dieser Tagesordnungspunkt wird zurückgestellt.

Zur Beurkundung

Häbe / fr

Verteiler:

- I. Referat T
zur Weiterbehandlung
Hochbauamt (5)
weg. GR, VA, GR

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
 4. Referat SOS
Amt für Sport und Bewegung (2)
 5. BezÄ De, Ob
 6. Rechnungsprüfungsamt
 7. L/OB-K
 8. Hauptaktei

- III.
 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
 2. CDU-Fraktion
 3. Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei
 4. SPD-Fraktion
 5. FDP-Fraktion
 6. Fraktion FW
 7. AfD-Fraktion
 8. Fraktionsgemeinschaft PULS