

Stuttgart, 07.04.2008

**Umgestaltung Wilhelmsplatz in Stuttgart-Bad Cannstatt  
- Abrechnungsbeschluss -**

**Beschlußvorlage**

<b>Vorlage an</b>	<b>zur</b>	<b>Sitzungsart</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Ausschuss für Umwelt und Technik	Offenlegung	öffentlich	22.04.2008
Verwaltungsausschuss	Offenlegung	öffentlich	23.04.2008
Gemeinderat	Offenlegung	öffentlich	24.04.2008

**Beschlußantrag:**

Die Abrechnung der Kosten für die im Betreff genannte Baumaßnahme mit einem Aufwand von 2.433.698,62 € wird anerkannt.

**Kurzfassung der Begründung:**

Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat den Maßnahmen zur Umgestaltung des Wilhelmsplatzes in Stuttgart-Bad Cannstatt durch Beschluss vom 14.06.1999 (GRDrs 315/1999) grundsätzlich zugestimmt. In vier folgenden Baubeschlüssen sowie durch Entschließungen des Referats TS und der Amtsleitung des Tiefbauamtes wurde der Neugestaltung der Fußgängerunterführung, der Umgestaltung des Wilhelmsplatzes, dem Bau eines Glasdaches und eines Wasserbeckens mit Wassersäule

mit einem Aufwand von  
2.287.273,92 €  
zugestimmt.

Der tatsächliche Aufwand beträgt  
2.433,698,62 €.

Somit wurden die bewilligten Mittel um  
146.424,70 €  
überschritten (das entspricht 6,4 %).

Die Baumaßnahmen wurden am 11.03.2005 fertig gestellt.

Die Baukostenüberschreitung ergab sich hauptsächlich beim Bau der Wasserbecken und der Wassersäule. Hier wurden ungünstige Untergrundverhältnisse angetroffen. Zusätzlich erfolgte eine nachträgliche Aufwertung der Wasserbecken durch einen Mosaikbelag.

Die Umgestaltungsmaßnahmen erfolgten zeitgleich mit den SSB-Maßnahmen zum Stadtbahnausbau U2 in Stuttgart-Bad Cannstatt. Nachdem die Zuordnung der Kosten zwischen SSB und Tiefbauamt festliegen, kann nun der Abrechnungsbeschluss vorgelegt werden.

### **Finanzielle Auswirkungen**

### **Beteiligte Stellen**

Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

### **Anlagen**

Ausführliche Begründung (Anlagen 1 bis 5)  
Übersichtsplan (Anlage 6)