

Protokoll:	Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart	Niederschrift Nr.	298
		TOP:	16
	Verhandlung	Drucksache:	363/2023 Neufassung
		GZ:	T
Sitzungstermin:	30.11.2023		
Sitzungsart:	öffentlich		
Vorsitz:	OB Dr. Nopper		
Berichterstattung:			
Protokollführung:	Frau Sabbagh / fr		
Betreff:	Kriegsbergstraße, Stuttgart Mitte, Umgestaltung im Zuge des Neubaus des Klinikums Stuttgart, - Fortschreibung der Gesamtkosten, - Bericht zum Stand des Projekts, - Weitere Planung der Bauphasen 4 bis 6		

Vorgang: Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 07.11.2023, öffentlich, Nr. 445
 Ergebnis: Zurückstellung (Prüfung Antrag u. Neufassung der Drucksache)
 Ausschuss für Stadtentwicklung u. Technik v. 28.11.2023, öffentlich, Nr. 473
 Verwaltungsausschuss vom 29.11.2023, öffentlich, Nr. 756
 jeweiliges Ergebnis: einmütige Zustimmung

Beratungsunterlage ist die Vorlage des Technischen Referats vom 10.11.2023, GRDRs 363/2023 Neufassung, mit folgendem

Beschlussantrag:

1. Die Planungen zur Umgestaltung der Kriegsbergstraße werden hinsichtlich
 - Umbau des Hegelplatzes zum Kreisverkehr,
 - Bevorrechtigung des ÖPNVs, Reduzierung der Kriegsbergstraße auf eine Fahrspur je Fahrtrichtung und Einrichtung einer Umweltspur für Radverkehr und ÖPNV wo erforderlich sowie Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Verkehrsreduktion,
 - weitere Flächen für Baumstandorte und Grünbereiche sowie für andere Nutzungen (Stadtumbau),
 - Prüfung, ob die Holzgartenstraße für den Durchgangsverkehr erforderlich ist, geprüft und überarbeitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

2. Der fortgeschriebenen Kostenschätzung des Tiefbauamts vom 16.10.2023 (Anlage 1) für die weiteren Bauphasen 4 bis 6 zur Umgestaltung der Kriegsbergstraße in Höhe von 10.251.500 EUR
 zzgl. Prognose für Baupreissteigerungen und Bauherrenrisiken von 3.200.000 EUR
 mit voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung in Höhe 13.451.500 EUR
 wird zugestimmt. Grundlage dieser Kostenschätzung ist der in Anlage 4 dargestellte Plan.
3. Die voraussichtlichen Auszahlungen inkl. aktivierungsfähigen Eigenleistungen laut Kostenübersicht auf Basis der Kostenschätzung vom 12. April 2023 für die Bauphasen 4 bis 6 betragen insgesamt 10.251.500 EUR. Die hierfür 2023 und früher bereits angefallenen Auszahlungen von 351.500 EUR wurden im Teilhaushalt 660 - Tiefbauamt beim Projekt 7.661037 - Umgestaltung Kriegsbergstraße, AuszGr. 7872 Tiefbaumaßnahmen gedeckt. Die weiteren zusätzlichen Auszahlungen in Höhe von 9.900.000 EUR ab dem Haushaltsjahr 2024 sind zur Aufnahme in den Doppelhaushaltsplan 2024/2025 und die Finanzplanung angemeldet.
4. Den voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung für die Gesamtmaßnahme (Bauphasen 1 bis 6 einschließlich der Planungsmittel und den Vorabmaßnahmen) des Projekts 7.661037 - Umgestaltung Kriegsbergstraße im Zuge des Neubaus des Klinikums Stuttgart inklusive aktivierungsfähiger Eigenleistungen von 13.219.329 EUR
 zzgl. Prognose für Baupreisentwicklung und Bauherrenrisiken von 3.200.000 EUR
 und daraus resultierenden voraussichtlichen Gesamtkosten von 16.419.329 EUR
 wird zugestimmt.

OB Dr. Nopper stellt fest:

Der Gemeinderat beschließt ohne Aussprache einstimmig wie beantragt.

Zur Beurkundung

Sabbagh / fr

Verteiler:

- I. Referat T
zur Weiterbehandlung
Tiefbauamt (5)

- II. nachrichtlich an:
 1. Herrn Oberbürgermeister
 2. S/OB
 3. Referat WFB
Stadtkämmerei (2)
WFB-K
 4. Referat SOS
Amt für öffentliche Ordnung
 5. Referat SWU
Amt für Umweltschutz
Amt für Stadtplanung und Wohnen (3)
 6. BVin Mitte
 7. Amt für Revision
 8. L/OB-K
 9. Hauptaktei

- III.
 1. *Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN*
 2. CDU-Fraktion
 3. SPD-Fraktion
 4. *Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION
LINKE SÖS PIRATEN Tierschutzpartei*
 5. *Fraktionsgemeinschaft PULS*
 6. FDP-Fraktion
 7. *Fraktion FW*
 8. AfD-Fraktion
 9. *StRin Yüksel (Einzelstadträtin)*

kursiv = kein Papierversand